REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
**COMUNE DI VALSAVARENCHE**

## PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

# Centro visitatori sulla tutela, il recupero e la valorizzazione dei corsi d'acqua e del loro ecosistema in località Rovenaud - Valsavarenche.

PROGETTO ESECUTIVO ALLESTIMENTO
LOTTO I e LOTTO II

CR

## Cronoprogramma dai lavori

Febbraio 2019

**arch. Roberto Rosset** - via B. Festaz 55 - 11100 Aosta
Tel. 0165 363983 - e-mail: info@rossetarchitetto.com

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**
arch. Barbara Rosai
P.N.G.P. via Pio VII, 9 Torino - 011/8606211 - www.pngp.it

**Allestimento del complesso del Centro visitatori sulla tutela, il recupero e la valorizzazione dei corsi d'acqua e del loro ecosistema di Rovenaud**

**ALLEGATO - CRONOPROGRAMMA LAVORI**

| Lavorazioni | Mese 1 | | | | Mese 2 | | | | Mese 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Sett. 6 | Sett. 7 | Sett. 8 | Sett. 9 | Sett. 10 | Sett. 11 | Sett. 12 |
| LOTTO I | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento cantiere | | | | | | | | | | | | |
| Rilievi | | | | | | | | | | | | |
| Posa struttura portante vasche | | | | | | | | | | | | |
| Posa apparecchiature impianto acquari | | | | | | | | | | | | |
| Posa vasche (3 pezzi) | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione contro parete in forex | | | | | | | | | | | | |
| Collegamento impianti | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione scenografia in roccia artificiale | | | | | | | | | | | | |
| Start-up vasche | | | | | | | | | | | | |
| Dismissione cantiere e pulizia | | | | | | | | | | | | |
| LOTTO II | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento cantiere | | | | | | | | | | | | |
| Rilievi | | | | | | | | | | | | |
| Scavi e realizzazione plinti fondazione | | | | | | | | | | | | |
| Montaggio segnaletica esterna al centro | | | | | | | | | | | | |
| Opere da fabbro percorso didattico | | | | | | | | | | | | |
| Posa corpi illuminanti edificio A - tettoia - mulino | | | | | | | | | | | | |
| Posa corpi illuminanti edificio B e esterni edificio B | | | | | | | | | | | | |
| Posa pannelli illustrativi e montaggio su supporto | | | | | | | | | | | | |
| Fornitura e posa arredi su misura/opera da falegname edificio A - tettoia | | | | | | | | | | | | |
| Fornitura e posa arredi su misura/opera da falegname edificio B | | | | | | | | | | | | |
| Fornitura e posa arredi di serie - accessori e dispositivi multimediali | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione opere in cartongesso MDF e forex edificio B | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento parete interattiva Lontra | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione scenografia in roccia artificiale - e allestimento Tana lontra | | | | | | | | | | | | |
| Collegamento dispositivi multimediali | | | | | | | | | | | | |
| Dismissione cantiere e pulizia | | | | | | | | | | | | |