



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 255 del 01/09/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA FUCINA DEL RAME DI RONCO CANAVESE (TO). APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO. CUP C72E17000090001 - CIG: 8405843116

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall' arch. Barbara Rosai, responsabile dell'ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio, in qualità di RUP;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 14 del 11.12.2020 di approvazione del Documento preliminare alla progettazione per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Fucina del rame di Ronco canavese (TO);
- Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 10 del 16.01.2020 con la quale venivano affidati all' ing. Antonio Ingegneri, Torino, i servizi di ingegneria propedeutici ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Fucina del Rame di Ronco Canavese;
- Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 221 del 06.08.2020 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo a firma dell'Ing. Antonio Ingegneri, Torino, per i lavori in oggetto per un quadro economico complessivo di € 226.735,52 di cui € 135.500,00 di opere da appaltare;
- Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 315 del 16.01.2020 con la quale si aggiudicavano, all'Impresa edile Franco S.r.l. Unipersonale, Via Kennedy 11b, Strambino (TO), i lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Fucina del rame di Ronco Canavese (TO) per un importo complessivo di € 132.362,50 oltre IVA al 22% per un totale di € 161.482,25;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 150 del 27.05.2021 con cui veniva approvata una modifica non sostanziale al contratto, per € 8.810,38 di opere aggiuntive al netto del ribasso d'asta del 2,5% che corrispondente ad una spesa per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, così come rideterminata, pari a € 141.172,88 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 172.230,91;
- Richiamato lo stato finale dei lavori, a firma del DL Ing. Antonio Ingegneri, Torino, nel quale il credito complessivo all'Impresa, applicate le penali per il ritardo sui lavori, ammonta a € 126.195,12;
- Preso atto che in data 22.07.2022 l'Impresa edile Franco s.r.l. ha firmato lo stato finale dei lavori in oggetto, redatto dal DL ing. Antonio Ingegneri, con l'iscrizione di riserve economiche che ammontano a € 31.592,14;
- Considerato che l'Arch. Barbara Rosai, in qualità di RUP a fronte dell'iscrizione di riserve economiche ha provveduto ad esperire il procedimento di Tentativo di Accordo Bonario ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 50/2016, richiedendo pertanto la "Relazione Riservata" del DL;

- Richiamata la proposta di accordo bonario inviata dal Rup alla Direzione in data 31.08.2022, nella quale, rimettendo alla Direzione l'accettazione dell'eventuale soluzione transattiva, si specifica che in caso di rigetto si applicheranno le disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto in tema di risoluzione delle controversie, sono allegati i seguenti documenti:
 - ☐ La relazione del D.L. contenente le controdeduzioni ed il giudizio sulle riserve avanzate dall'impresa;
 - ☐ Il verbale di accordo bonario firmato dal Rup e dall'Impresa edile Franco S.r.l in data 30.08.2022, a seguito della soluzione in via transattiva della vertenza, a tacitazione di ogni richiesta economica, per un importo convenuto di € 17.282,18;
- Considerato opportuno per l'Ente procedere con la soluzione transattiva prospettata;
- Verificato che dell'importo di € 17.282,18, corrispondente all'accordo bonario, la somma di € 14.117,38 oltre iva al 22% è già impegnata a favore dell'Impresa edile Franco s.r.l., a che occorre impegnare la restante somma di € 3.164,80 oltre IVA al 22%, corrispondente a € 3.861,06;
- Preso atto che sono stati acquisiti:
 - ☐ DURC INPS_31959463 con scad. 01.11.2022;
 - ☐ CIG: 8405843116;
 - ☐ CUP: C72E17000090001;
 - ☐ la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC
- Sentito il parere positivo del Responsabile del Procedimento;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 97 del 23.02.2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot.n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2022;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di approvare l'accordo bonario per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Fucina del rame di Ronco canavese (TO), per un importo di € 17.282,18 a totale tacitazione delle spettanze sulle riserve esplicitate dall'Impresa edile Franco S.r.l sullo stato finale;
2. d'impegnare a favore della ditta di cui al punto precedente, per quanto sopra indicato, € **3.861,06** con imputazione sul **cap. 11060** del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione di quanto al punto 2), sulla base di certificati di pagamento a seguito di stati di avanzamento e del certificato di regolare esecuzione.

Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.